



Dirección General de Obras
y Desarrollo Urbano

Alcaldía Álvaro Obregón
2018-2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO
EJERCICIO 2019

N° SESIÓN	NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		OBSERVACIONES		
	CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO		INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
6TA. SESIÓN ORDINARIA		AAO-DGODU-AD-L-1-001-19	FISCAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FRAGLIA INGENIEROS S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVA DE "ADICIONES" ASÍ COMO LA DIRECCIÓN TERRITORIAL "TOLTECAS".	14-05-219	12-jun-19	897,093.41				0.00	0.00	72.00%	0.00%	
6TA. SESIÓN ORDINARIA		AAO-DGODU-AD-L-1-002-19	FISCAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FRANCISCO JORGE GENCHI	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN A VICTIMAS PLATEROS Y SANTA FÉ	14-05-219	12-jun-19	826,608.00				0.00	0.00	75.00%	0.00%	

TOTAL CONTRATADO
1,723,701.41

TOTAL CONVENIOS	TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
	PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
0.00	0.00	0.00	73.50%	0.00%